	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	Marzo
	INFORME - TECNICO DE ADQUISICION DE VALVULA CHECK PARA PLANTA DE TRATAMIENTO	2026

DE:	Abrahan More Córdova	**SEDE:**	Rioja
PARA:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**FECHA:**	18-Mar-26
CC:	Marcos Rioja / Jeleny Bernal / Dalti Castro	**O. T.**	OT-360/47

Código de Máquina: **IRPGBOM-02** **Año de instalacion** : **Junio 2024**

I. AVERÍA:

Calificación Criticidad	Crítica	√	Importante	√	Poco importante			
Naturaleza	Mecánica	√	Eléctrica		Electrónica		Hidráulica	
	Neumática		Otros					

II. DESCRIPCIÓN:

Se identifica que la válvula check ya no cumple su función de evitar el retorno del agua, permitiendo el flujo inverso en la línea, lo cual afecta directamente la eficiencia del sistema de bombeo.

La válvula check instalada corresponde a diámetros de 1" y 2", las cuales presentan fallas internas por desgaste, pérdida de hermeticidad y deterioro por condiciones de operación.

III. SITUACIÓN ACTUAL:

Actualmente, el sistema presenta retorno de agua en la tubería, generando pérdida de presión, sobreesfuerzo en la electrobomba y dificultades en las operaciones de la planta de tratamiento.

IV. PROPUESTA TÉCNICA :

Se propone la adquisición para instalación de nuevas válvulas check de 1" y 2", adecuadas a las condiciones de operación del sistema, garantizando el correcto funcionamiento hidráulico y evitando el retorno del fluido.

La instalación será ejecutada por el equipo de mantenimiento mecánico de planta, sin necesidad de tercerización, optimizando costos operativos y asegurando una intervención oportuna.

V.JUSTIFICACION TECNICA PARA LA SUSTITUCIÓN:

El componente presenta desgaste interno y pérdida de funcionalidad, lo que compromete la operación continua del sistema y puede ocasionar daños mayores en la electrobomba.

VI. CONCLUCIONES:

La válvula check se encuentra en estado inoperativo, afectando el rendimiento del sistema hidráulico y generando riesgos operativos.

VII. RECOMENDACIÓN :

Se recomienda la adquisición urgente de una válvula check nueva para restablecer la operatividad del sistema y evitar fallas mayores en la electrobomba.