	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO ELÉCTRICO	Marzo
	INFORME - DE TERCERIZACION DE TECHUMBRE DE SILO DE TRANSICION N°01	2026

DE:	Abrahan More Córdova	**SEDE:**	Rioja
PARA:	Junior Ecan C. - Jefe de Mantenimiento	**FECHA:**	07-mar-26
CC:	Marcos Rioja / Jeleny Bernal / Dalti Castro	**O. T.**	OT-50/38

Código de Máquina: **IRSISTC-01**
Marca : **BRONCK**
Modelo :
Serie :

Año de instalacion : **Junio 2010**
Capacidad : **110 tn**

I. AVERÍA:

Calificación Criticidad	Crítica √	Importante √	Poco importante	
Naturaleza	Mecánica √	Eléctrica	Electrónica	Hidráulica
	Neumática	Otros		

II. DESCRIPCIÓN:

La techumbre del Silo de Transición N°01 presenta deterioro debido a las condiciones de operación y exposición permanente a factores ambientales como humedad, radiación solar y acumulación de polvo.

Esta condición hace necesaria la sustitución de las planchas de techumbre, con el fin de mantener la protección estructural del silo y evitar filtraciones que puedan afectar el producto almacenado y la integridad de la estructura.
El área de mantenimiento ha realizado la habilitación previa de los materiales necesarios para la sustitución de la techumbre, incluyendo las planchas metálicas de cobertura y elementos de fijación.

Sin embargo, para realizar el trabajo se requiere efectuar las siguientes actividades:

Desmontaje de las planchas deterioradas de la techumbre existente.

Preparación de la estructura de soporte.

Montaje y fijación de nuevas planchas de techumbre.

Ajuste y aseguramiento de los elementos de fijación para garantizar la hermeticidad de la cubierta.

Debido a que este trabajo se realiza en altura y requiere personal especializado, es necesario contar con mano de obra calificada para desmontaje y montaje de techumbre metálica.

III. SITUACIÓN ACTUAL:

Actualmente los materiales para la sustitución de la techumbre ya se encuentran habilitados por el área de mantenimiento.

No obstante, el equipo de mantenimiento de planta se encuentra ejecutando diversos trabajos operativos y correctivos en paralelo dentro de las áreas de proceso, lo cual limita la disponibilidad de personal para realizar esta actividad de manera oportuna.

IV. PROPUESTA TÉCNICA :

Con el fin de ejecutar el trabajo de forma segura y en el menor tiempo posible, se propone realizar la tercerización del servicio de mano de obra especializada para la sustitución de la techumbre del Silo de Transición N°01.

El alcance del servicio comprende:

Desmontaje de las planchas de techumbre existentes.

Limpieza y preparación de la estructura metálica del silo.

Montaje e instalación de las nuevas planchas de techumbre.

Alineación y fijación de los elementos de sujeción.

Verificación final de la correcta instalación de la cubierta.

Cabe indicar que los materiales necesarios para la ejecución del trabajo ya se encuentran disponibles, por lo que el servicio requerido corresponde únicamente a mano de obra especializada para desmontaje y montaje de la techumbre.

V.JUSTIFICACION TECNICA PARA LA SUSTITUCIÓN:

La tercerización de este trabajo se justifica debido a los siguientes factores:

El equipo de mantenimiento se encuentra realizando trabajos en paralelo en diferentes áreas de planta.

La ejecución rápida del trabajo permitirá evitar filtraciones y proteger la estructura del silo.

La contratación de mano de obra especializada permitirá optimizar los tiempos de ejecución del mantenimiento.

Con esta medida se busca garantizar la correcta instalación de la techumbre y mantener la operatividad del sistema de almacenamiento.

VI. CONCLUCIONES:

La sustitución de la techumbre del Silo de Transición N°01 es una actividad necesaria para preservar la integridad de la estructura y evitar posibles filtraciones que puedan afectar el funcionamiento del sistema de almacenamiento.

Debido a la carga operativa del equipo de mantenimiento y a la naturaleza del trabajo requerido, resulta conveniente realizar la tercerización de la mano de obra para el desmontaje y montaje de las planchas de techumbre.

VII. RECOMENDACIÓN :

Se recomienda aprobar la tercerización del servicio de mano de obra para la sustitución de la techumbre del Silo de Transición N°01, considerando que los materiales ya se encuentran habilitados y que el trabajo requiere personal dedicado para su correcta ejecución.

La ejecución oportuna de esta actividad permitirá mantener en condiciones adecuadas la estructura del silo y garantizar la continuidad de las operaciones de almacenamiento en planta.

MATERIALES HABILITADOS – TECHUMBRE SILO DE TRANSICIÓN N°01

Planchas metálicas galvanizadas listas para instalación.

TECHUMBRE ACTUAL – SILO DE TRANSICIÓN N°01

Zona con deterioro y reparaciones provisionales.